

**REPORTE SRFT  
EJERCICIO DEL GASTO  
CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)  
2024**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	
San Luis Potosí	Lagunillas	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	1003	Sin Especificar	Sin Especificar	0	0		Total del Programa Presupuestario	0	2039950.79	2039950.79	2039950.79	2039950.79	2039950.79	2039950.79			N/A	2039950.79		
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	1003	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Lagunillas			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0	2039950.79	2039950.79	2039950.79	2039950.79	2039950.79	2039950.79	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
San Luis Potosí	Lagunillas	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	2019.41	0		Total del Programa Presupuestario	18183631	18183631	18183631	18183631	18183631	18183631	18183631			N/A	N/A		
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Lagunillas			2 - Gasto de Inversión	311 - Energía eléctrica	400000	787915.14	787915.14	787915.14	787915.14	787915.14	787915.14	787915.14	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Lagunillas			2 - Gasto de Inversión	626 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	2900000	5401058.22	5401058.22	5401058.22	5401058.22	5401058.22	5401058.22	5401058.22	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Lagunillas			2 - Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	1000000	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Lagunillas			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2193631	4309931.87	4309931.87	4309931.87	4309931.87	4309931.87	4309931.87	4309931.87	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Lagunillas			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	2500000	1419887.41	1419887.41	1419887.41	1419887.41	1419887.41	1419887.41	1419887.41	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Lagunillas			2 - Gasto de Inversión	611 - Edificación habitacional	7400000	4682156.46	4682156.46	4682156.46	4682156.46	4682156.46	4682156.46	4682156.46	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Lagunillas			2 - Gasto de Inversión	442 - Becas y otras ayudas para programas de capacitación	1540000	1525642.09	1525642.09	1525642.09	1525642.09	1525642.09	1525642.09	1525642.09	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Lagunillas			1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	250000	57039.81	57039.81	57039.81	57039.81	57039.81	57039.81	57039.81	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
San Luis Potosí	Lagunillas	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	308.67	0		Total del Programa Presupuestario	4782546	4932546	4932546	4932546	4932546	4932546	4932546			N/A	4932546		
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Lagunillas			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	700000	598468.98	598468.98	598468.98	598468.98	598468.98	598468.98	598468.98	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Lagunillas			2 - Gasto de Inversión	626 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0	256128	256128	256128	256128	256128	256128	256128	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Lagunillas			2 - Gasto de Inversión	561 - Maquinaria y equipo agropecuario	547546	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Lagunillas			2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	510000	619000	619000	619000	619000	619000	619000	619000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Lagunillas			2 - Gasto de Inversión	551 - Equipo de defensa y seguridad	300000	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Lagunillas			2 - Gasto de Inversión	442 - Becas y otras ayudas para programas de capacitación	400000	316800	316800	316800	316800	316800	316800	316800	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Lagunillas			2 - Gasto de Inversión	358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	0	250730.76	250730.76	250730.76	250730.76	250730.76	250730.76	250730.76	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Lagunillas			1 - Gasto corriente	356 - Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0	154062.87	154062.87	154062.87	154062.87	154062.87	154062.87	154062.87	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Lagunillas			2 - Gasto de Inversión	351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0	396929.37	396929.37	396929.37	396929.37	396929.37	396929.37	396929.37	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Lagunillas			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	2000000	1860537	1860537	1860537	1860537	1860537	1860537	1860537	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Lagunillas			2 - Gasto de Inversión	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	75000	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Lagunillas			1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	250000	379889.02	379889.02	379889.02	379889.02	379889.02	379889.02	379889.02	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado

**REPORTE SRFT  
DESTINO DEL GASTO  
CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)  
2024**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBLAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEBRE_FIENENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA		
2024	4	SLP20302242350	Proyecto de inversión	711728.8	[F1] [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202250.0, modificado:218285.79]; [F2] [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349728.8, modificado:349728.8]	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DEL QUETZALILLO, EL QUETZAL DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, SAN LUIS POTOSI - 92781	24	San Luis Potosi	19	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Gobierno del Estado de San Luis Potosi	92781	5	14	15	0	[meta1: unidad_medida:Cuarto(s), meta:0, meta_modificada:0.0]	1	[geot1: [cve_municipio:19, localidad:38, direccion: CALLE PEPILA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EIDO EL QUETZALILLO DEL QUETZAL, 79781 EL QUETZALILLO, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI ENTRE CALLE LA PAZ Y, CALLE GALIANA LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS SOBRE LAS CALL, lon:-99.754421, lat:21.624641]	01/08/2023	29/12/2023	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0]	(242350/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2024	4	SLP20302242351	Proyecto de inversión	444830.5	[F1] [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202250.0, modificado:218285.79]; [F2] [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218580.5, modificado:225893.16]	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DEL CARIZAL DE SAN JUAN DE BARRO DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, SAN LUIS POTOSI - 92783	24	San Luis Potosi	19	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Gobierno del Estado de San Luis Potosi	92783	5	9	9	0	[meta1: unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0]	1	[geot1: [cve_municipio:19, localidad:64, direccion: CALLE MATAMOROS EIDO CABRALZ DE SAN JUAN DE ARRBA, 79782 CABRALZ DE SAN JUAN DE BARRO, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y, CALLE PRIMER DE MAYO LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LAS CALLES PND 50, lon:-99.718273, lat:21.634041]	01/08/2023	29/12/2023	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0]	(242351/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2024	4	SLP20302242352	Proyecto de inversión	266896.3	[F1] [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135750.0, modificado:135750.0]; [F2] [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131148.3, modificado:131148.3]	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LAS NORRAS EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, SAN LUIS POTOSI - 92786	24	San Luis Potosi	19	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Gobierno del Estado de San Luis Potosi	92786	5	5	6	0	[meta1: unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0]	1	[geot1: [cve_municipio:19, localidad:29, direccion: CALLE HIDALGO EIDO LAS NORRAS, 79783 LAS NORRAS, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI ENTRE CALLE JIMENEZ Y, CALLE ZARAGOZA LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LAS CALLES HIDALGO MORELOS Y MADRERO DE LA LOCALIDAD DE LAS NORRAS, lon:-99.673487, lat:21.959503]	01/08/2023	29/12/2023	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0]	(234232/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2024	4	SLP20302242353	Proyecto de inversión	355864.4	[F1] [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181000.0, modificado:181000.0]; [F2] [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174864.4, modificado:174864.4]	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR EL PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, SAN LUIS POTOSI - 92789	24	San Luis Potosi	19	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Gobierno del Estado de San Luis Potosi	92789	5	9	6	0	[meta1: unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0]	1	[geot1: [cve_municipio:19, localidad:28, direccion: CALLE EMILIANO ZAPATA EIDO EL MIRADOR (EL PEDREGAL), 79788 EL MIRADOR (EL PEDREGAL), LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI ENTRE CALLE MADRERO Y CALLE SAN RAFAEL LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA, lon:-99.694621, lat:21.540039]	01/08/2023	29/12/2023	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0]	(224233/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2024	4	SLP20302242156	Proyecto de inversión	889661	[F1] [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452500.0, modificado:451786.3]; [F2] [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437161.0, modificado:436471.51]	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, SAN LUIS POTOSI - 82207	24	San Luis Potosi	19	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Gobierno del Estado de San Luis Potosi	82207	5	18	18	0	[meta1: unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0]	1	[geot1: [cve_municipio:19, localidad:44, direccion: CALLE QUERRERO EIDO SAN RAFAEL, 79785 SAN RAFAEL, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE CARRANZA LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CALLE GUERRERO ENTRE HIDALGO Y MORELOS OTRA EN CALLE CARRAN, lon:-99.70742, lat:21.592231]	01/08/2023	29/12/2023	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0]	(224216/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2024	4	SLP24040242418	Proyecto de inversión	29889.2	[F1] [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:29889.2, modificado:29889.2]	LAS NORRAS REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 359899	24	San Luis Potosi	19	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	359899	5	102	128	0	[meta1: unidad_medida:Piezas, meta:0, meta_modificada:7.00]	1	[geot1: [cve_municipio:19, localidad:29, direccion: CALLE ZARAGOZA EIDO LAS NORRAS, 79783 LAS NORRAS, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI ENTRE CALLE JUAREZ Y, LA OBRA SE REALIZA EN VARIAS DE LAS LUMINARIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-99.6759464, lat:21.5989061]	19/07/2024	27/08/2024	29889.2	28889.2	28889.2	28889.2	28889.2	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-24580020-10-2024, contrato:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:375511.99, importe_modificado:375511.99]	[meta1: unidad_medida:Piezas, avance:7.00]	(242748/proyecto_INICIO, 242748/proyecto_FIN, 242748/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2024	4	SLP240302427573	Proyecto de inversión	93320.51	[F1] [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:93320.51, modificado:93320.51]	EL LIMÓN, CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 280023	24	San Luis Potosi	19	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	280023	5	1	0	0	[meta1: unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.00]	1	[geot1: [cve_municipio:19, localidad:04, direccion: CALLE JUAN SARRABIA EIDO EL LIMÓN, 79786 EL LIMÓN, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI ENTRE Y, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL FINAL DE LA CALLE JUAN SARRABIA, lon:-99.65181, lat:21.571201]	03/08/2024	13/09/2024	93320.51	93320.51	93320.51	93320.51	93320.51	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-24580020-9-2024, contrato:GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:1399807.62, importe_modificado:1399807.62]	[meta1: unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.00]	(242753/proyecto_INICIO, 242753/proyecto_FIN, 242753/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2024	4	SLP240402427601	Proyecto de inversión	93320.51	[F1] [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:93320.51, modificado:93320.51]	LAGUNILLAS CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 281055	24	San Luis Potosi	19	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	281055	5	1	0	0	[meta1: unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.00]	1	[geot1: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion: CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO LAGUNILLAS, 79780 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE PLAZA JUAREZ, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE UBICA PRONTE A LA PLAZA JUAREZ POR PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-99.65171, lat:21.586201]	03/08/2024	13/09/2024	93320.51	93320.51	93320.51	93320.51	93320.51	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-24580020-9-2024, contrato:GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:1399807.62, importe_modificado:1399807.62]	[meta1: unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.00]	(242760/proyecto_INICIO, 242760/proyecto_FIN, 242760/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2024	4	SLP240302420143	Proyecto de inversión	26828.02	[F1] [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:26828.02, modificado:26828.02]	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAMINO AL RANCHO EL LIMON EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA COLORADA EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI - 234650	24	San Luis Potosi	19	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	234650	5	1	1	0	[meta1: unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.00]	1	[geot1: [cve_municipio:19, localidad:04, direccion: CALLE PRINCIPAL RANCHERA EL LIMON, 79780 LAGUNA COLORADA, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI ENTRE Y, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA POR EL CAMINO AL RANCHO EL LIMÓN, lon:-99.378813, lat:21.579793]	45491	45657	26828.02	26828.02	26828.02	26828.02	26828.02	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-24580020-9-2024, contrato:GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:26828.02, importe_modificado:26828.02]	[meta1: unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.00]	(242014/proyecto_INICIO, 242014/proyecto_FIN, 242014/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2024	4	SLP240302427653	Proyecto de inversión	93320.51	[F1] [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:93320.51, modificado:93320.51]	EL CAPULIN, CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 281322	24	San Luis Potosi	19	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	281322	5	1	0	0	[meta1: unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.00]	1	[geot1: [cve_municipio:19, localidad:06, direccion: CALLE AVENIDA ROVERDE RANCHERA EL CAPULIN, 79786 EL CAPULIN, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI ENTRE CALLE MATAMOROS Y, CALLE TAMRICO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN AVENIDA ROVERDE CASI 1 ESQUINA CON CALLE SIN NOMBRE, lon:-99.559487, lat:21.501027]	45507	45548	93320.51	93320.51	93320.51	93320.51	93320.51	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-24580020-9-2024, contrato:GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:1399807.62, importe_modificado:1399807.62]	[meta1: unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.00]	(242763/proyecto_INICIO, 242763/proyecto_FIN, 242763/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		







**REPORTE SRFT  
DESTINO DEL GASTO  
CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)  
2024**

2024	4	SIP240402457859	Proyecto de inversión	364222.76	[FI] [ciclo_recurso2024_ramo33_modalidad1, prog_pme4_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munFAIS municipal, monto:364222.76, modificado:364222.76]	LA LINEA. CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 36593	24	San Luis Potosí	19	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	36593	5	6	3	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.0] 0 meta_modificado:64.0]	[gpo1: [wv_municipio:19, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LA OBRA, 79784 LA LINEA, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y LAS OBRAS SE ENCUENTRA UBICADAS EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA LINEA, lon:-99.6062972, lat:21.6879006]]	45358	45486	364222.76	364222.76	364222.76	364222.76	364222.76	[tcto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:R-O-EST-24580020-1-2024, contratista:JESUS GUILLEN MENDEZ, concaveante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:3004837.79, importe_modificado:3004837.79] [meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:64.0]]	Terminado	Validado	Sin observaciones
2024	4	SIP240402457023	Proyecto de inversión	332783.91	[FI] [ciclo_recurso2024_ramo33_modalidad1, prog_pme4_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munFAIS municipal, monto:332783.91, modificado:332783.91]	CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A LOS CARGOS DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 360835	24	San Luis Potosí	19	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	360835	5	18	21	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:288.02] 0 meta_modificado:288.02]	[gpo1: [wv_municipio:19, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO LAGUNILLAS - LOS CARGOS MARIEN DESOBRO KILOMETRO 4 + 06 RANCHERA LAGUNA DE PASTORES, 79780 LAGUNA DE PASTORES, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A METROS DEL CAMINO LAGUNILLAS, lon:-99.599871, lat:21.6451313]	45335	45395	332783.91	332783.91	332783.91	332783.91	332783.91	[tcto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-24580020-3-2024, contratista:GARCIA L. CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V., concaveante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:1265183.44, importe_modificado:1303935.6]] [meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:288.02]] [tcto2: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146151, contratista:, concaveante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:73849.61, importe_modificado:73849.61] [meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0]]	Terminado	Validado	Sin observaciones
2024	4	SIP240402457027	Proyecto de inversión	73849.61	[FI] [ciclo_recurso2024_ramo33_modalidad1, prog_pme4_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munFAIS municipal, monto:73849.61, modificado:73849.61]	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PIPILA NUMERO 6, ENTRE NIÑOS HERODES, EN EL QUEJETAULLO, LAGUNILLAS, S.L.P. - 360857	24	San Luis Potosí	19	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	360857	5	2	1	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0] 0 meta_modificado:100.0]	[gpo1: [wv_municipio:19, localidad:38, direccion:CALLE PIPILA EJIDO EL QUEJETAULLO E QUEJETA, 79784 EL QUEJETAULLO DE QUEJETA, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE NIÑOS HERODES, AMPLIACION DE RED ELECTIVCA EN CALLE PIPILA NUMERO 6 ENTRE NIÑOS HERODES, lon:-99.75370349, lat:21.6238902]]	45365	45657	73849.61	73849.61	73849.61	73849.61	73849.61	[tcto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:R-O-EST-24680020-4-2024, contratista:JESUS GUILLEN MENDEZ, concaveante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:73849.61, importe_modificado:73849.61] [meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0]]	Terminado	Validado	Sin observaciones
2024	4	SIP240402457658	Proyecto de inversión	182111.38	[FI] [ciclo_recurso2024_ramo33_modalidad1, prog_pme4_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munFAIS municipal, monto:182111.38, modificado:182111.38]	SAN JUAN TELAS. CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 364855	24	San Luis Potosí	19	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	364855	5	6	4	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0] 0 meta_modificado:32.0]	[gpo1: [wv_municipio:19, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERA SAN JUAN TETLA, 79780 SAN JUAN TETLA, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y, LAS ACCIONES SE LANCAN EN DOS CUADRAS DESPUES DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.53603636, lat:21.49558106]]	45358	45486	182111.38	182111.38	182111.38	182111.38	182111.38	[tcto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:R-O-EST-24680020-1-2024, contratista:JESUS GUILLEN MENDEZ, concaveante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:3004837.79, importe_modificado:3004837.79] [meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0]]	Terminado	Validado	Sin observaciones
2024	4	SIP240402462686	Proyecto de inversión	306763.62	[FI] [ciclo_recurso2024_ramo33_modalidad1, prog_pme4_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munFAIS municipal, monto:306763.62]	CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 432176	24	San Luis Potosí	19	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	432076	5	104	90	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.5] 0 meta_modificado:265.5]	[gpo1: [wv_municipio:19, localidad:46, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO LA RODADA, 79784 LA RODADA, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL FINAL 1 DE LA CALLE BENITO JUAREZ, lon:-99.60392, lat:21.78670]]	45377	45421	306763.62	306763.62	306763.62	306763.62	306763.62	[tcto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146148, contratista:, concaveante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:41365.24, importe_modificado:76428.6] [meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.5]] [tcto2: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146148, contratista:, concaveante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:41365.24, importe_modificado:41365.24] [meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0]]	Terminado	Validado	Sin observaciones
2024	4	SIP240402467009	Proyecto de inversión	41365.24	[FI] [ciclo_recurso2024_ramo33_modalidad1, prog_pme4_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munFAIS municipal, monto:41365.24, modificado:41365.24]	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ALDAMA Y ENTRADA POR EL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, LAGUNILLAS, S.L.P. - 438622	24	San Luis Potosí	19	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	438622	5	1	1	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0] 0 meta_modificado:50.0]	[gpo1: [wv_municipio:19, localidad:44, direccion:CALLE ALDAMA EJIDO SAN RAFAEL, 79783 SAN RAFAEL, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CARMANZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ENTRADA AL CAMPO DEPORTIVO, lon:-99.7333114, lat:21.5884939]]	45386	45657	41365.24	41365.24	41365.24	41365.24	41365.24	[tcto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153689, contratista:, concaveante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:341897.1, importe_modificado:341897.1] [meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0]]	Terminado	Validado	Sin observaciones
2024	4	SIP240402468623	Proyecto de inversión	341897.1	[FI] [ciclo_recurso2024_ramo33_modalidad1, prog_pme4_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munFAIS municipal, monto:341897.1, modificado:341897.1]	REHABILITACION MEDIANTE BACHEO SUPERFICIAL ANILADO DE CARRETERA ESTATALE TRAMO CRUCERO DE RAYON A SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SLP - 437097	24	San Luis Potosí	19	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	437097	5	362	293	[meta1: [unidad_medida:Kilometro, meta:12.4] 0 meta_modificado:12.4]	[gpo1: [wv_municipio:19, localidad:53, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 8 TRAMO RIO DE PINHUIAN - SAN ISIDRO KILOMETRO 12 + 40 EJIDO PINHUIAN RIO PINHUIAN, 79784 PINHUIAN (RIO PINHUIAN), LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y, LA OBRA COMPRENDE TRAMOS A LO LARGO DE LA CA, lon:-99.57168393, lat:21.7132398]]	45398	45630	341897.1	341897.1	341897.1	341897.1	341897.1	[tcto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153689, contratista:, concaveante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:341897.1, importe_modificado:341897.1] [meta1: [unidad_medida:Kilómetro, avance:12.4]]	Terminado	Validado	Sin observaciones
2024	4	SIP240402485992	Proyecto de inversión	2642372.39	[FI] [ciclo_recurso2024_ramo33_modalidad1, prog_pme4_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munFAIS municipal, monto:2642372.39, modificado:2642372.39]	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL MUNICIPAL MEDIANTE DOBLE RIEGO DE SILO EN CAMINO A LA PRESA, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 436970	24	San Luis Potosí	19	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	436870	5	77	93	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0] 0 meta_modificado:800.0]	[gpo1: [wv_municipio:19, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO LA PRESA - LA MANICOR MARIEN DESOBRO KILOMETRO 1 + 1 EJIDO LA PRESA, 79788 LA PRESA, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAVATA Y CAMINO EL HERRADOR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TRAMO QUE CO, lon:-99.6042135, lat:21.5208039]]	45639	45657	2642372.39	2642372.39	2642372.39	2642372.39	2642372.39	[tcto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:R-O-EST-24680020-15-2024, contratista:LUIS ALBERTO GONZALEZ ALVAREZ, concaveante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:2642372.39, importe_modificado:2642372.39] [meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0]] [tcto2: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AO-EST-24680020-17-2024, contratista:GARCIA L. CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V., concaveante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:304955.2, importe_modificado:304955.2] [meta1: [unidad_medida:Kilómetro, avance:35.0]]	Terminado	Validado	Sin observaciones
2024	4	SIP240402517778	Proyecto de inversión	304955.2	[FI] [ciclo_recurso2024_ramo33_modalidad1, prog_pme5_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304955.2, modificado:304955.2]	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ALIMENTACION NO. 8 EN EL TRAMO PINHUIAN LAGUNILLAS-ARROYO SECO MEDIANTE CHAPALELO EN DIRECCION DE VIA	24	San Luis Potosí	19	Lagunillas	Programa de inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	2024-5595	N	0	0	5453 meta_modificado:35.0]	[gpo1: [wv_municipio:19, localidad:1, direccion:Centro, lon:-99.5776, lat:21.5751, gpo2: [wv_municipio:19, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-99.5774, lat:21.5838]]	45672	45672	304955.2	304955.2	304955.2	304955.2	304955.2	[tcto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153671, contratista:, concaveante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:304955.2, importe_modificado:304955.2] [meta1: [unidad_medida:Kilómetro, avance:35.0]]	Terminado	Validado / Registrado	Sin observaciones
2024	4	SIP240402517769	Proyecto de inversión	91974.17	[FI] [ciclo_recurso2024_ramo33_modalidad1, prog_pme5_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91974.17, modificado:91974.17]	REHABILITACION DE CASAS DE SALUD EN LAS LOCALIDADES DE EL EPAZOTE Y SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	24	San Luis Potosí	19	Lagunillas	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	2024-6010	N	0	0	295 meta_modificado:2.0]	[gpo1: [wv_municipio:19, localidad:42, direccion:Agustín Melgar, lon:-99.5606, lat:21.6608, gpo2: [wv_municipio:19, localidad:17, direccion:Centro, lon:-99.5644, lat:21.5746]]	45635	45652	91974.17	91974.17	91974.17	91974.17	91974.17	[tcto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153671, contratista:, concaveante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:91974.17, importe_modificado:91974.17] [meta1: [unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:2.0]]	Terminado	Validado / Registrado	Sin observaciones
2024	4	SIP240402517786	Adquisición	619000	[FI] [ciclo_recurso2024_ramo33_modalidad1, prog_pme5_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619000.0, modificado:619000.0]	ADQUISICION DE VEHICULO PARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, LAGUNILLAS, S.L.P.	24	San Luis Potosí	19	Lagunillas	Programa de inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	2024-4394	N	0	0	5453 meta_modificado:1.0]	[gpo1: [wv_municipio:19, localidad:1, direccion:Centro, lon:-99.567, lat:21.586]]	45533	45665	619000	619000	619000	619000	619000	[tcto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153671, contratista:, concaveante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:619000.0, importe_modificado:619000.0] [meta1: [unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0]]	Terminado	Validado / Registrado	Sin observaciones
2024	4	SIP240402480841	Proyecto de inversión	454665.05	[FI] [ciclo_recurso2024_ramo33_modalidad1, prog_pme5_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munFAIS municipal, monto:454665.05, modificado:454665.05]	CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE RIO DE PINHUIAN DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 436250	24	San Luis Potosí	19	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	426250	5	293	362	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.11] 0 meta_modificado:355.11]	[gpo1: [wv_municipio:19, localidad:32, direccion:CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ EJIDO PINHUIAN RIO PINHUIAN, 79784 PINHUIAN (RIO PINHUIAN), LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN SABAHA Y CALLE JUAN SABAHA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA PROLONGACION BENITO JJ, lon:-99.56875646, lat:21.711339]]	45377	45421	454665.05	454665.05	454665.05	454665.05	454665.05	[tcto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-24680020-4-2024, contratista:GARCIA L. CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V., concaveante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:732020.37, importe_modificado:76428.6] [meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.11]] [tcto2: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153672, contratista:, concaveante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:619000.0, importe_modificado:619000.0] [meta1: [unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0]]	Terminado	Validado	Sin observaciones

**REPORTE SRFT  
DESTINO DEL GASTO  
CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)  
2024**

2024	4	SLP240402472390	Proyecto de inversión	28223.64	[f1] [ciclo_recurso2024_ramo33_modalidad1, prog_gmex4_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun7FA5 municipal, monto:28223.64, modificado:28223.64]	TORTUGAS, REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 359841	24	San Luis Potosí	19	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	359841	5	7	5	[meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:7.0], 0 meta_modificado:7.0]	[geot1 [cve_municipio:19, localidad:48, direccion: CALLE PRINCIPAL EDOO TORTUGAS, 79780 TORTUGAS, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZA EN VARIAS DE LAS LUMINARIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-99.8230254, lat:21.9123440]]	45492	45531	28223.64	28223.64	28223.64	28223.64	28223.64	28223.64	[t1: Piso_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-24580020-10-2024, contrato:BBDOO UNIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:372511.99, importe_modificado:372511.9 (meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:6.7])]	(2472390/proyecto_INICIO, 2472390/proyecto_FIN, 2472390/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2024	4	SLP240402509768	Proyecto de inversión	150956.09	[f1] [ciclo_recurso2024_ramo33_modalidad1, prog_gmex4_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun7FA5 municipal, monto:150956.09, modificado:150956.09]	AMPLIACION DE CAMINO RURAL DE PINHUIAN A LA LLOVINZOSA DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS S.L.P. - 438041	24	San Luis Potosí	19	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	438041	5	362	293	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:675.0], 0 meta_modificado:675.0]	[geot1 [cve_municipio:19, localidad:32, direccion: CAMINO TRAMO RIO DE PINHUIAN - LA LLOVINZOSA MARGEN DERECHO KILOMETRO 0+425 EDOO PINHUIAN RIO PINHUIAN, 79784 EL COCO, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI ENTRE Y, CALLE HERODES POTOSINOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR EL CA, lon:-99.5636303, lat:21.7168488]]	45628	45639	150956.09	150956.09	150956.09	150956.09	150956.09	150956.09	[t1: Piso_obra:Administración directa, numero_contrato:153690, contrato:, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SLP, monto:150956.09, importe_modificado:150956.0 (meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:675.0])]	(2509768/proyecto_PROCESO, 2509768/proyecto_INICIO, 2509768/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2024	4	SLP240302426624	Proyecto de inversión	93320.51	[f1] [ciclo_recurso2024_ramo33_modalidad1, prog_gmex4_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun7FA5 municipal, monto:93320.51, modificado:93320.51]	LOS CHARCOS, CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 275159	24	San Luis Potosí	19	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	275159	5	1	0	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0], 0 meta_modificado:16.0]	[geot1 [cve_municipio:19, localidad:14, direccion: CALLE PRINCIPAL CAMINO LAGUNILLAS-LOS CHARCOS RANCHERIA LOS CHARCOS, 79780 LOS CHARCOS, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI ENTRE Y, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL FINAL DEL CAMINO LAGUNILLAS A LOS CHARCOS ULTIMA CASA, lon:-99.621807, lat:21.6198731]	45507	45548	93320.51	93320.51	93320.51	93320.51	93320.51	93320.51	[t1: Piso_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-24580020-9-2024, contrato:GARCIA, CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:199807.62, importe_modificado:1399807.62]	(meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0])	(2426624/proyecto_INICIO, 2426624/proyecto_PROCESO, 2426624/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2024	4	SLP240302419698	Proyecto de inversión	2839774.85	[f1] [ciclo_recurso2024_ramo16_modalidad5, prog_gmex74_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419887.41, modificado:1419887.41], [f2: [ciclo_recurso2024_ramo33_modalidad1, prog_gmex4_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun7FA5 municipal, monto:1419887.42, modificado:1419887.41]]	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 30 M3 DE LA LOCALIDAD DE LA LINEA, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 231999	24	San Luis Potosí	19	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	231999	5	82	91	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:3413.3], 0 meta_modificado:3413.3]	[geot1 [cve_municipio:19, localidad:25, direccion: CALLE EMILIANO ZAPATA EDOO LA LINEA, 79784 LA LINEA, LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI ENTRE Y, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A LOS ANOS DE LA CALLE PRINCIPAL Y EN CALLES ALREDEDOR DE LA POBLACION DO, lon:-99.60215417, lat:21.69126059]]	45471	45548	2839774.82	2839774.82	2839774.82	2839774.82	2839774.82	2839774.82	2839774.82	[t1: Piso_obra:Obra, numero_contrato:IO-83-098-E2403076-N-1-2024, contrato:GARCIA, CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:2700111.76, importe_modificado:2700111.76 (meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:3413.3])]	(2419698/proyecto_INICIO, 2419698/proyecto_FIN, 2419698/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

**REPORTES SRFT  
INDICADORES  
CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)  
2024**

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flejo
2024	4	4	San Luis Potosí	Lagunillas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	19338	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto al total de proyectos que han sido registrados en la MDS, para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficiacia	Acidente	70			74.62687	[Justi (sicio-2024, trim-4) Justi Progra macion original deficiente,usuario: fterraguerrero,de cha:18/05/25)]	86.15385	Mayor demanda de bienes y servicios	115.45	Validado		
2024	4	4	San Luis Potosí	Lagunillas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	19370	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAS (edificación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) que han sido registrados en la MDS, para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficiacia	Decremento	4			1.49254	[Justi (sicio-2024, trim-4) Justi Menor demanda de bienes y servicios,usuario:il wanguerrero,fech: 18/05/25)]	12.30769	Mayor demanda de bienes y servicios	12.13	Validado		
2024	4	4	San Luis Potosí	Lagunillas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	193456	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MDS, para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo puede ser consultado en el Catálogo de proyectos de inversión de carácter especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficiacia	Decremento	2			1.49254	[Justi (sicio-2024, trim-4) Justi OTRAS cancelaciones no autorizadas,fech: 18/05/25)]	13.3866	Mayor demanda de bienes y servicios	17.03	Validado		
2024	4	4	San Luis Potosí	Lagunillas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	187235	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficiacia	Acidente	100			100		100	100	Validado			
2024	4	4	San Luis Potosí	Lagunillas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	189813	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficiacia	Acidente	100			100		100	100	Validado			
2024	4	4	San Luis Potosí	Lagunillas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	189370	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Este indicador muestra la variación del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal actual respecto del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal inmediato anterior. Los ingresos disponibles se refieren al ingreso de libre disposición, según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y está compuesto por los ingresos incluidos en las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, recibe del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 39 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Dispositivas e Ingresos Derivados de Procesamientos. El momento contable del ingreso que se debe considerar es el del ingreso recaudado.	(Ingreso disponible municipal e de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal e de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)*100	Procedido	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Acidente	9.50335		9.50335	62.53174	68.02	Validado					
2024	4	4	San Luis Potosí	Lagunillas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	19022	Índice de Dependencia Financiera	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, rústicas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparándolo con los ingresos recibidos a partir de una política recaudatoria municipal activa para fortalecer sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. El momento contable del ingreso que se debe considerar es el del ingreso recaudado.	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Procedido	Semestral	Otra	Estratégico	Eficiacia	Decremento	2.30482		2.30482	1.00482	Programación original deficiente	76.7	Validado				
2024	4	4	San Luis Potosí	Lagunillas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	19472	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras del municipio	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al cumplimiento de obligaciones financieras del municipio. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o a capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública, maestros, médicos, paramédicos, uniformes y papelería los referidos a los cuadros pagados. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras del municipio / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficiacia	Acidente	20.27351		20.27351	0	0	Validado					
2024	4	4	San Luis Potosí	Lagunillas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	19473	Porcentaje de recursos destinados al pago de derecho	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficiacia	Acidente	5.06838		5.06838	9.8024	193.4	Validado					
2024	4	4	San Luis Potosí	Lagunillas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	19474	Porcentaje de recursos destinados al pago de descarga	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de descargas de aguas residuales. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó a la modernización de los sistemas de recolección local del municipio o demarcación territorial. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficiacia	Acidente	0		0	0	0	Menor demanda de bienes y servicios	N/D	Validado			
2024	4	4	San Luis Potosí	Lagunillas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	19475	Porcentaje de recursos destinados a la modernización	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó a la modernización de los sistemas de recolección local del municipio o demarcación territorial. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recolección local del municipio o demarcación territorial / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficiacia	Acidente	0		0	0	0	Validado					
2024	4	4	San Luis Potosí	Lagunillas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	19476	Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al mantenimiento de infraestructuras. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructuras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficiacia	Acidente	0		0	6.18251	N/D	Validado					
2024	4	4	San Luis Potosí	Lagunillas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	19477	Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidad	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficiacia	Acidente	13.02573		13.02573	35.50744	272.59	Validado					