

REPORTE SRFT
 EJERCICIO DEL GASTO
 SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO)
 2026

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Lagunillas			2 - Gasto de Inversión	311 - Energía eléctrica	400000	400000	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Lagunillas			2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	4000000	3411891.42	605457.28	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Lagunillas			2 - Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	3500000	3500000	1751193	1751193	525357.92	525357.92	525357.92	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Lagunillas			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1170932	1759040.58	1759040.58	1759040.58	527712.17	527712.17	527712.17	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Lagunillas			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	6100000	6100000	4786867.14	4275731.14	1407471.5	1407471.5	1407471.5	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Lagunillas			2 - Gasto de Inversión	611 - Edificación habitacional	3000000	3000000	2000000	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Lagunillas			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	650000	974488.1	500000	371330.46	371330.46	371330.46	371330.46	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Lagunillas			2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	300000	621754.86	621754.86	618002.89	618002.89	618002.89	618002.89	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Lagunillas			2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	900292	575803.9	306493.14	25500	25500	25500	25500	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Lagunillas			2 - Gasto de Inversión	561 - Maquinaria y equipo agropecuario	250000	250000	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Lagunillas			2 - Gasto de Inversión	442 - Becas y otras ayudas para programas de capacitación	350000	350000	150000	134400	134400	134400	134400	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Lagunillas			2 - Gasto de Inversión	356 - Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	100000	100000	100000	54275.81	54275.81	54275.81	54275.81	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Lagunillas			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	2050000	2050000	1100000	801518	801518	801518	801518	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Lagunillas			2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	850000	528245.14	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Lagunillas			2 - Gasto de Inversión	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	56200	56200	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Lagunillas			1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	250000	250000	100000	53138.47	53138.47	53138.47	53138.47	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera	U151		Municipio de Lagunillas			2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	17482.5	17482.5	17482.5	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado

REPORTE SRFT
 DESTINO DEL GASTO
 SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO)
 2026

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	
2026	2	SLP260102623563	Proyecto de inversión	17500	[FI: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:I, prog_pre4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17500.0, modificado:17483.5}]	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CON CONCRETO HORMAÚCO EN LA CALLE ARISTA, ENTRE CALLEJÓN EN NOMBRE Y LA CALLE GUERRERO, EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE LAGUNILLAS, S.L.P. 3A ETAPA	24	San Luis Potosí	19	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	2524003016905	N	0	0	0	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.00}]	1	[geo1: {vve_municipio:19, localidat:1, direccion:CALLE ARISTA, lon:-99.569398, lat:21.585066}]	01/01/2026	30/04/2026	17482.5	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}]	(2623563)/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2026	2	SLP260202641466	Proyecto de inversión	432615.64	[FI: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pre4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:432615.64, modificado:427141.75}]	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 143729	24	San Luis Potosí	19	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	143729	5	486	501	0	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:366.21, meta_modificada:366.21}]	1	[geo1: {vve_municipio:19, localidat:44, direccion:Calle ZARAGOZA EJIDO SAN RAFAEL 79783 SAN RAFAEL, LAGUNILLAS ENTRE CALLE ITURBIDE Y CERCA DEL TANQUE ELVANDO, lon:-99.7607564, lat:21.5338674}]	11/05/2026	27/06/2026	427141.75	427141.75	182004.14	182004.14	182004.14	[{tota1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R-O-EST-245800020-1-2026, contrasus:GARCIA L CONSTRUCTORES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:989328.97, importe_modificado:989328.97}]	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}]	(2641466)/proyecto_PROCESO_2641466/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2026	2	SLP260202641467	Proyecto de inversión	598182.14	[FI: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pre4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:598182.14, modificado:562187.22}]	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HERODES POTOSINOS EN LA COMUNIDAD DE RIO DE PINHUAJ, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 143757	24	San Luis Potosí	19	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	143757	5	40	32	0	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:616.00}]	1	[geo1: {vve_municipio:19, localidat:52, direccion:Calle HERODES POTOSINOS EJIDO RIO DE PINHUAJ 79784 PINHUAJ (RIO PINHUAJ), LAGUNILLAS CABO BENITO JUAREZ PANDO EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-99.56339969, lat:21.71461996}]	46261	46361	562187.22	562187.22	239546.7	239546.7	239546.7	[{tota1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R-O-EST-245800020-1-2026, contrasus:GARCIA L CONSTRUCTORES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:989328.97, importe_modificado:989328.97}]	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}]	(2641467)/proyecto_PROCESO_2641467/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2026	2	SLP260202641468	Proyecto de inversión	3284065.77	[FI: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pre4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:3284065.77, modificado:3286402.17}]	PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA LINEA, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 143758	24	San Luis Potosí	19	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	143758	5	82	91	0	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.00}]	1	[geo1: {vve_municipio:19, localidat:25, direccion:Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Ranchería LA LINEA 79784 PINHUAJ (RIO PINHUAJ), LAGUNILLAS CABO BENITO DE MANPOSTERA NUMERO 2, lon:-99.606531, lat:21.686747}]	46174	46298	3286402.17	3286402.17	985920.66	985920.66	985920.66	[{tota1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R-O-EST-245800020-4-2026, contrasus:JESUS GALEN MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:3286402.17, importe_modificado:3286402.17}]	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.00}]	(2641468)/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2026	2	SLP260202641469	Proyecto de inversión	412290.56	[FI: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pre4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:412290.56, modificado:412290.56}]	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 143762	24	San Luis Potosí	19	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	143762	5	8	8	0	[meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.0, meta_modificada:64.00}]	1	[geo1: {vve_municipio:19, localidat:64, direccion:CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO, LAGUNILLAS, lon:-99.717432, lat:21.631991}]	46177	46283	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}]	(2641469)/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2026	2	SLP260202641470	Proyecto de inversión	309217.92	[FI: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pre4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:309217.92, modificado:309217.92}]	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 143763	24	San Luis Potosí	19	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	143763			6	6	0	[meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.0, meta_modificada:64.00}]	1	[geo1: {vve_municipio:19, localidat:17, direccion:Calle LUIS DONALDO COLOSO 11 Ranchería EL PAZOTE 79780 EL PAZOTE, LAGUNILLAS Calle ZARAGOZA LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN CALLE LUIS DONALDO COLOSO Y CALLE ZARAGOZA POR LA LAGUNA Y POR LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.50732, lat:21.571832}]	46177	46283	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}]	(2641470)/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2026	2	SLP260202641471	Proyecto de inversión	103072.64	[FI: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pre4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:103072.64, modificado:103072.64}]	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 143771	24	San Luis Potosí	19	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	143771			2	1	0	[meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.00}]	1	[geo1: {vve_municipio:19, localidat:24, direccion:Calle JUAN SABAÑA Ranchería EL LINON 79786 EL LINON, LAGUNILLAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE JUAN SABAÑA, lon:-99.613725, lat:21.56779721}]	46177	46283	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}]	(2641471)/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2026	2	SLP260202641472	Proyecto de inversión	103072.64	[FI: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pre4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:103072.64, modificado:103072.64}]	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 143772	24	San Luis Potosí	19	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	143772			5		0	[meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.00}]	1	[geo1: {vve_municipio:19, localidat:6, direccion:Avenida RIO VERDE 12 Ejido EL CAPULIN 79788 EL CAPULIN, LAGUNILLAS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE TAMAYO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, PASANDO LA IGLESIA, lon:-99.563044, lat:21.501997}]	46177	46283	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}]	(2641472)/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2026	2	SLP260202641473	Proyecto de inversión	103072.64	[FI: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pre4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:103072.64, modificado:103072.64}]	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 143774	24	San Luis Potosí	19	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	143774			2	1	0	[meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.00}]	1	[geo1: {vve_municipio:19, localidat:23, direccion:Calle PUEBLA 10 Ranchería LAGUNA VERDE 79788 LAGUNA VERDE, LAGUNILLAS ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y CALLE ZACATECAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA PASANDO LA CANCHA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.557636, lat:21.488461}]	46177	46283	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}]	(2641473)/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2026	2	SLP260202641474	Proyecto de inversión	521776.79	[FI: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pre4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:521776.79, modificado:521776.79}]	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 143880	24	San Luis Potosí	19	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	143880			20	15	0	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:575.0, meta_modificada:575.00}]	1	[geo1: {vve_municipio:19, localidat:37, direccion:Carretera Inter pavimentada federal NANON - LAGUNILLAS 25 O 79780 EL PUERTO DE SAN ISIDRO, LAGUNILLAS FRENTE A MATERIALES RAMOS, lon:-99.547672, lat:21.668253}]	46177	46244	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}]	(2641474)/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2026	2	SLP260202641475	Proyecto de inversión	1760302.85	[FI: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pre4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:1760302.85, modificado:1759040.58}]	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL QUEUILTALLO, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 149374	24	San Luis Potosí	19	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	149374			171	169	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.0, meta_modificada:532.00}]	1	[geo1: {vve_municipio:19, localidat:38, direccion:Calle PRINCIPAL EJIDO EL QUEILTAL 79782 EL QUEUILTALLO (EL QUEILTAL), LAGUNILLAS ENTRE CALLE CANCHIZA Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ATRAS DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.756408, lat:21.6273760}]	46189	46299	1759040.58	1759040.58	527712.17	527712.17	527712.17	[{tota1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R-O-EST-245800020-5-2026, contrasus:SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:1759040.58, importe_modificado:1759040.58}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.00}]	(2641475)/proyecto_INICIO_2641475/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2026	2	SLP260202641476	Proyecto de inversión	1751570.23	[FI: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pre4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:1751570.23, modificado:175193.00}]	CONSTRUCCION DE PARQUE LUIS DONALDO COLOSO EN LA LOCALIDAD DE PINHUAJ, LAGUNILLAS, S.L.P. SEGUNDA ETAPA - 151545	24	San Luis Potosí	19	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	151545			362	293	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.11, meta_modificada:333.11}]	1	[geo1: {vve_municipio:19, localidat:32, direccion:Calle HERODES POTOSINOS EJIDO RIO PINHUAJ 79784 PINHUAJ (RIO PINHUAJ), LAGUNILLAS ENTRE CALLE JUAN SABAÑA Y CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA CLINICA DE SALUD, lon:-99.56675277, lat:21.72422222}]	46189	46296	1751193	1751193	525357.92	525357.92	525357.92	[{tota1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R-O-EST-245800020-5-2026, contrasus:JESUS GALEN MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:175193.00, importe_modificado:1751193.00}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.00}]	(2641476)/proyecto_PROCESO_2641476/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2026	2	SLP260202641477	Proyecto de inversión	412290.56	[FI: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pre4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:412290.56, modificado:412290.56}]	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 151773	24	San Luis Potosí	19	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	151773			8	8	0	[meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.0, meta_modificada:64.00}]	1	[geo1: {vve_municipio:19, localidat:58, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ranchería EL QUEUILTALLO (EL QUEILTAL) 79786 EL QUEUILTALLO EL QUEILTAL, LAGUNILLAS ENTRE CALLE ALMACIGUERA Y CALLE HONOLAS LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ, ALMACIGUERA REAL 1, lon:-99.760307, lat:21.628448}]	46177	46283	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}]	(2641477)/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2026	2	SLP260202641478	Proyecto de inversión	309217.92	[FI: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pre4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:309217.92, modificado:309217.92}]	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 151775	24	San Luis Potosí	19	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	151775			6	6	0	[meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.00}]	1	[geo1: {vve_municipio:19, localidat:25, direccion:Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EJIDO LA LINEA 79784 LA LINEA, LAGUNILLAS CABO BENITO ZARAPA LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS SOBRE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-99.603554, lat:21.689147}]	46177	46283	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}]	(2641478)/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2026	2	SLP260202641479	Proyecto de inversión	721508.48	[FI: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pre4,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:721508.48, modificado:721508.48}]	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 151937	24	San Luis Potosí	19	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	151937			14	14	0	[meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:112.0, meta_modificada:112.00}]	1	[geo1: {vve_municipio:19, localidat:64, direccion:Calle MORELOS 100 EJIDO SAN RAFAEL 79783 SAN RAFAEL, LAGUNILLAS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ITURBIDE CALLE LA NEGRA LAS OBRAS SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS EN CALLE BREGON EL MORELOS 100, MADENO 30 Y CALLE LA NEGRA 101 Y CALLE ALLE, lon:-99.709166, lat:21.501839}]	46177	46283	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}]	(2641479)/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

REPORTE SRFT
 DESTINO DEL GASTO
 SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO)
 2026

2026	2	SLP260202641480	Proyecto de inversión	[f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1030772.64, modificado:103072.64}]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 152963	24	San Luis Potosí	19	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	\$152963	S	(meta:1 {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0})	1	[geol: {sw_municipio:19, localidad:37, direccion:Carretera libre pavimentada federal RAYON - LAGUNILLAS 215 O 79780 EL PUERTO DE SAN ISIDRO, LAGUNILLAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A MATERIALES RAMOS, lon:-99.548055, lat:21.668289}]	46177	46283	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0})	(2641480/proyecto_INICIO)	En Ejecución	/alidado avance	Sin observaciones
2026	2	SLP260202641481	Proyecto de inversión	[f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:206145.28, modificado:206145.28}]	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 154438	24	San Luis Potosí	19	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	\$14438	S	(meta:1 {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0})	1	[geol: {sw_municipio:19, localidad:22, direccion:Calle MARGARITAS E Rancheria LAGUNA COLORADA 79780 LAGUNA COLORADA, LAGUNILLAS ENTRE CARA CAMINO REAL Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRANDO A LA LOCALIDAD, lon:-99.579617, lat:21.586095}]	46177	46283	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0})	(2641481/proyecto_INICIO)	En Ejecución	/alidado avance	Sin observaciones
2026	2	SLP260202641482	Proyecto de inversión	[f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:393759.32, modificado:393759.32}]	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR, LAGUNILLAS, S.L.P. - 161634	24	San Luis Potosí	19	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Acua y saneamie	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	\$61634	S	(meta:1 {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0})	1	[geol: {sw_municipio:19, localidad:28, direccion:Calle LA MAROMA Rancheria EL MIRADOR 79786 EL MIRADOR (EL PEDREGAL), LAGUNILLAS Calle A LA PRESA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE LA MAROMA, A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR, POR EL CAMINO A LA PRESA, lon:-99.60289113, lat:21.53466394}]	46238	46264	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0})	(2641482/proyecto_INICIO)	En Ejecución	/alidado avance	Sin observaciones
2026	2	SLP260202641483	Proyecto de inversión	[f1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167066.17, modificado:167066.17}]	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 167066	24	San Luis Potosí	19	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	\$67066	S	(meta:1 {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0})	1	[geol: {sw_municipio:19, localidad:55, direccion:Carretera libre pavimentada federal PINHUAJAN - RAYON 2 O 79784 EL COCO, LAGUNILLAS LAS OBRAS SE ENCUENTRA UBICADAS POR LA BASCULA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE EL COCO, lon:-99.56704658, lat:21.721238042}]	46177	46262	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0})	(2641483/proyecto_INICIO)	En Ejecución	/alidado avance	Sin observaciones

REPORTE SRFT
 INDICADORES
 SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO)
 2026

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2026	2	2	San Luis Potosí	Lagunillas	33 - Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Apoyaciones para la Infraestructura Social	205827	Porcentaje de proyectos FASDMUN de contribución complementaria registrados en el Sistema de Información del FAS	Permite conocer la proporción de proyectos de contribución complementaria financiados con recursos del FASDMUN y registrados en el Sistema de Información del FAS (SIFAS) respecto del número estimado de proyectos FASDMUN por registrar en el SIFAS para su ejecución durante el ejercicio fiscal corriente. La clasificación de proyectos complementaria puede ser consultada en el Catálogo FAS de los Insumos vigentes.	(Número de proyectos FASDMUN de contribución complementaria registrados en el SIFAS) a nivel nacional en el trimestre 1/ Número estimado de proyectos FASDMUN por registrar en el SIFAS a nivel nacional en el año 1º * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Decreciente	14.83481			14.81481	8.69565					170.37	Validado
														Porcentaje de proyectos FASDMUN de contribución directa registrados en el Sistema de Información del FAS	Permite conocer la proporción de proyectos de contribución directa financiados con recursos del FASDMUN y registrados en el Sistema de Información del FAS (SIFAS) respecto del número estimado de proyectos FASDMUN por registrar en el SIFAS para su ejecución durante el ejercicio fiscal corriente. La clasificación de proyectos directos puede ser consultada en el Catálogo FAS de los Insumos vigentes.	Número de proyectos FASDMUN de contribución directa registrados en el SIFAS a nivel nacional en el trimestre 1/ Número estimado de proyectos FASDMUN por registrar en el SIFAS a nivel nacional en el año 1º * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	44.44444			44.44444	73.91104	166.1	Validado				
														Porcentaje de otros proyectos FASDMUN registrados en el Sistema de Información del FAS	Permite conocer la proporción de otros proyectos financiados con recursos del FASDMUN (PRODIR y gastos indirectos) registrados en el Sistema de Información del FAS (SIFAS) en relación con el número estimado de proyectos FASDMUN por registrar en el SIFAS para su ejecución durante el ejercicio fiscal corriente. La clasificación de otros proyectos puede ser consultada en el Catálogo FAS de los Insumos vigentes.	Número de otros proyectos FASDMUN registrados en el SIFAS a nivel nacional en el trimestre 1/ Número estimado de proyectos FASDMUN por registrar en el SIFAS a nivel nacional en el año 1º * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Decreciente	0			0	100	Validado					
Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta <td>Justificación</td> <td>Detalle</td> <td>Meta Modificada</td> <td>Justificación</td> <td>Detalle</td> <td>Realizado en el Periodo</td> <td>Justificación</td> <td>Detalle</td> <td>Avance (%)</td> <td>Flujo</td>	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2026	2	2	San Luis Potosí	Lagunillas	33 - Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Apoyaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	205320	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamiento por concepto de agua	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. Nota: el monto total de recursos se muestra de manera calendarizada durante el ejercicio fiscal al municipio o demarcación territorial.	(Monto ejercido para el pago de derechos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	4.77722			4.77722	17.02445					356.37	Validado
														Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras del municipio. El Gasto Operativo en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de área prioritaria en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. Nota: el monto total de recursos se muestra de manera calendarizada durante el ejercicio fiscal al municipio o demarcación territorial.	(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0			0	N/D	Validado						
														Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local del municipio o demarcación territorial. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. Nota: el monto total de recursos se muestra de manera calendarizada durante el ejercicio fiscal al municipio o demarcación territorial.	(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0			0	N/D	Validado						
2026	2	2	San Luis Potosí	Lagunillas	33 - Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Apoyaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	205738	Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de descargas de aguas residuales. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. Nota: el monto total de recursos se muestra de manera calendarizada durante el ejercicio fiscal al municipio o demarcación territorial.	(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0			0	N/D	Validado					
														Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. Nota: el monto total de recursos se muestra de manera calendarizada durante el ejercicio fiscal al municipio o demarcación territorial.	(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0			0	N/D	Validado						
														Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos operativos con cargo al FORTAMUN acumulados al periodo que se reporta (sin incluir rendimientos financieros, intereses, ni erogaciones de otros fuentes).	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	50	(Jun1 (Gasto 2026,In m-2 Just OTRAS causas,causante,Item agendado),feha:15 /07/26)			50	(Jun1 (Gasto 2026,In m-2 Just OTRAS causas,causante,Item agendado),feha:15 /07/26)	75.382	71.51	Validado		
2026	2	2	San Luis Potosí	Lagunillas	33 - Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Apoyaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	206844	Índice de Dependencia Financiera	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nómina y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparados con los ingresos recibidos a partir de una política recaudatoria municipal activa para fortalecer sus ingresos disponibles y mejorar el gasto público para beneficio de sus habitantes. El momento contable del ingreso que se debe considerar es el del ingreso recaudado.	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Decreciente	2.19522			2.19522	7.52349					29.18	Validado
														Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. Nota: el monto total de recursos se muestra de manera calendarizada durante el ejercicio fiscal al municipio o demarcación territorial.	(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	13.02877			13.02877	8.75958			67.23	Validado			
														Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta. Nota: el monto total de recursos se muestra de manera calendarizada durante el ejercicio fiscal al municipio o demarcación territorial.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	50	(Jun1 (Gasto 2026,In m-2 Just OTRAS causas,causante,Item agendado),feha:15 /07/26)			50	(Jun1 (Gasto 2026,In m-2 Just OTRAS causas,causante,Item agendado),feha:15 /07/26)	25.00002	50	Validado		